ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 01 —

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಸ್ಥಾಪ/78/2019-20

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 16-10-2019 ರಂದು ನಡೆದ ವಿಷಯಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವಾದ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:ತೆಆಸ್ಥಾಸ/78/2019-20ರಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ **ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಣಯ (Suo-Motto Decision)** ನ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

22/10/19
ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ & ಅಧಿಕಾರಿ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು

ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು)

ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸ್ವೀ ಸಂ: ಆ 395
22-10-19

22/10/19
Commissioner
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike

24/X
Special Commissioner (Project)
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike

23/10/19
6040

ಆ. ಕೆಳಿಗೆ ಅಯುಕ್ತರು

10/12/19

3585
11/12/19

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕಂಡಿಕೆ (02) ರಲ್ಲಿನ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಆದೇಶದಂತೆ, 2019–20ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 138ಕ್ಕೆ 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–0290ರ ಮೊತ್ತ ರೂ.99.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಪಿ–0607ರ ಮೊತ್ತ ರೂ.99.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ನೀಡಲು ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ 06185 & 06186 ದಾಖಲಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 13/12/19
7)	ಕಂಡಿಕೆ (02) ರಲ್ಲಿನ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಆದೇಶದಂತೆ, 2019–20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–0607 ಅಡಿ ವಾರ್ಡ್ 58ಕ್ಕೆ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷ, ವಾರ್ಡ್ 07ಕ್ಕೆ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷ, ವಾರ್ಡ್ 08ಕ್ಕೆ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷ, ವಾರ್ಡ್ 62ಕ್ಕೆ ರೂ.99.00 ಲಕ್ಷ, ವಾರ್ಡ್ 138ಕ್ಕೆ ರೂ. 99.00 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–0290 ಅಡಿ ವಾರ್ಡ್ 58ಕ್ಕೆ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷ, ವಾರ್ಡ್ 07ಕ್ಕೆ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷ, ವಾರ್ಡ್ 138ಕ್ಕೆ 99.00 ಲಕ್ಷ ಒಟ್ಟು 8 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.707.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ನೀಡಲು ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ 06192, 06193, 06194, 06195, 06196, 06197, 06185, 06186 ದಾಖಲಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸದರಿ ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ಒಂದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಂಡಿಕೆ (02) ರಲ್ಲಿನಂತೆ ಸಿವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 13/12/19
8)	
9)	13/12/19

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... - 3 -

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕಂಡಿಕೆ (02) ರಲ್ಲಿನ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಆದೇಶದಂತೆ, 2019–20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–0607 ಅಡಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 07, 08, 58, 62, 138ಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.498.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 007–20–000078, 008–20–000049, 058–20–000029, 062–20–000025, 138–20–000029 ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–0290 ಅಡಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 07, 58, 138ಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.299.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 007–20–000079, 058–20–000028, 138–20–000028 ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಂಡು 15 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು, ಹಾಗೂ ತಡವಾಗಿ ಬರದಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಯಮ್ಮಾನುಸಾರ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಮಂಡಿಸುವುದು. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮುಲೆಅ/ಆಯವ್ಯಯ–2019/ಪಿಆರ್/11/2018–19, ದಿನಾಂಕ–12/06/2019 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಕಡತ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. 18/12/19

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ:– Fencing to BBMP properties (Other than Gardens Parks) Ward No:07 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

****

Fencing to BBMP properties (Other than Gardens Parks) Ward No:07 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯೋಜನೆ 2019–20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–0607(Fencing of BBMP properties (other than gardens Parks) ರ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ 007-20-000078 ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳನ್ವಯ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.S.K.RAMESHA ರವರಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಕೇ.4.98 ರೂ.9446913.00ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು ಸಂಖ್ಯೆ: 871 ದಿನಾಂಕ: 30-07-2020 ರಂದು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಆದೇಶದಂತೆ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ)/ಕೆ.ಆ/87/2020-21 ದಿನಾಂಕ: 21-08-2020 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಸದರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಅಂಶಗಳ(EIRL) ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಮಾಣಗಳ ಅಂಶಗಳ(Work Slip)ವಿವರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.10,59,153.67 ಮತ್ತು ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.7,74,965.00 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.94,42,995.72 ಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅದ್ದುದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.

1) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 10,59,153.67 (ಟೆಂಡರ್ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ 11.21% ರಷ್ಟು) ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ
2) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 7,74,965.00 (ಟೆಂಡರ್ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ 8.20% ರಷ್ಟು) ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ
3) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಟು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.94,42,995.72 ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ಎ)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Fencing to BBMP properties ward W-07 ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -14-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸೆಂಡಿಕೆ (53) ಅಂಡ (54) ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ Fencing to BBMP properties (other than Gardens parks) in ward No-7 ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯ sri. S.K. kesharu Murthy ರವರ ಪತ್ರದ ದಿನಾಂಕ 21.08.2020 ರಂದು ಕಛೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತೆಂಗಿನಗರಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ತೆಂಗಿನಗರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ರೂ 10,59,153-67 ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಗತಿಯ ಶೇ. 11.21% ಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಾಗೂ EIRL ಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ರೂ 7,74,965/- ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಗತಿಯ ಶೇ. 8.20% ಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತದಿಂದ ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತಗಳು ತಪ್ಪಿಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರೂ 94,42,095.72/- ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಗತಿಯಂತೆ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.

(54) ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾರಿಯಂತೆ ಕರು (ಪ.ವ)

Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore-92

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ ರವರು ಪಾಲಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ Fencing of BBMP properties (Other than Gardens parks) ward no-07 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಾಣಿಸಿರುತ್ತದೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.100.00ಲಕ್ಷಗಳು
2. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.94,42,095.72ಗಳು
3. ಪರ್ಸ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.10,59,153.67(11.21%)ಗಳು
4. ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.7,74,965.00(8.20%)ಗಳು

ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ಪರ್ಸ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದು,

ವಿಷಯ :

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳು

"Fencing of BBMP properties (other than Gardens, Parks) ward No:07ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ:21-05-2020 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೂರು(3) ತಿಂಗಳ ಕಾಲವಕಾಶ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 20-05-2021ಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮಾಲಿನ್ಯದ ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಜಾಗದ ಹದ್ದುಬಸ್ತು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾಲಾವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಸಂಬಂಧ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ನಿಂದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಲಭ್ಯತೆಯ ತೊಂದರೆ ಹಾಗೂ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಆಗದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:20-05-2021 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:20-04-2022ರವರೆಗೆ ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ

ಸ.ಕಾ.ಪಾ.ಅ

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋಜನೆ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯವ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ